

Объект капитального строительства \_\_\_\_\_

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или заказчик \_\_\_\_\_

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

телефон/факс – для юридических лиц фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство \_\_\_\_\_

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации \_\_\_\_\_

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию \_\_\_\_\_

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты

телефон/факс – для юридических лиц фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

**Акт  
гидростатического или манометрического испытания на герметичность**

№ \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ 20 г.

Смонтированной в \_\_\_\_\_

(наименование системы)

(наименование объекта, здания, цеха)

Представитель застройщика или заказчика \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель монтажной (строительной) организации \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Лицо, осуществляющее строительный контроль \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр и проверку качества монтажа и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту \_\_\_\_\_

(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено \_\_\_\_\_

(гидростатическим или манометрическим методом)

давлением \_\_\_\_\_ МПа ( \_\_\_\_\_ кг/см<sup>2</sup>) в течение \_\_\_\_\_ мин.

3. Падение давления составило \_\_\_\_\_

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и водонагревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ. Системы признаются выдержавшими испытание давлением на герметичность.

Представитель застройщика или заказчика \_\_\_\_\_

---

*(должность, фамилия, инициалы, подпись)*

Представитель лица, осуществляющего строительство

---

---

*(должность, фамилия, инициалы, подпись)*

Представитель монтажной (строительной) организации

---

---

*(должность, фамилия, инициалы, подпись)*

Лицо, осуществляющее строительный контроль

---

---

*(должность, фамилия, инициалы, подпись)*